



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 04 日 天气: 大雨/阵雨 星期: 一 气温: 15~27℃ 大风黄色预警

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工、围挡情况: 围挡牢固, 基本正常; 3、检查第三区桩基施工: 桩基成孔基本符合要求; 4、检查钢构檩条情况: 二区已安装结束 5、检查电气安装情况: 无施工; 一处箱变高压侧电缆室门电磁锁按钮坏 6、检查组件安装情况: 今日无施工; 组件安装应检查檩条是否符合安装要求, 檩条有弯曲或严重变形的不得进行安装, 并要求钢结构班组调整到位。组件安装锁紧螺母应拧紧, 弹垫应紧固到位, 不留空隙; 螺栓紧固不应遗漏; 组件螺栓入口不得与螺栓的位置重合或靠近; 当天铺设的组件当天应紧固完成。 7、安全(危险)因素: 物体打击、机械伤害、孔洞掉落 8、存在问题、安全要求及反馈情况: 1) 组件安装所用临时通道板应重新加固后再施工 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无 11、材料/设备供应情况: 无 12、总体施工进度情况: 进度滞后。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装 0 块, 共完成 8624 块(本期 19950 块 6.2643MW), 直流 4mm² 电线穿线完成 0 个车棚, 共完成 15 个车棚。三区: 桩基开挖完成 44 处, 共完成 398 处(共 732 处) 今日施工: 二区: 下雨未施工 三区: 桩基打孔, 下午未施工
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 5 人 明日工作: 组件安装; 桩基施工 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

