



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 05 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 15~23℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工、围挡情况: 围挡牢固, 安全基本正常; 新到叉车一台, 证件齐全 3、检查第三区桩基施工: 桩基成孔基本符合要求; 4、检查钢构檩条情况: 二次浇筑前桩内清理, 抽水。要求杂物清理干净, 对无水干燥的坑内提前湿润; 5、检查电气安装情况: 无施工; 6、检查组件安装情况: 基本正常, 安装后专人自检; 组件安装应检查檩条是否符合安装要求, 檩条弯曲变形的钢结构班组调整完成后安装。组件安装锁紧螺母应拧紧, 弹垫应紧固到位, 不留空隙; 螺栓紧固不应遗漏; 组件螺栓入口不得与螺栓的位置重合或靠近; 当天铺设的组件当天应紧固完成; 应安排细心负责任的人负责组件调整拧螺丝。 7、安全(危险)因素: 高空坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落, 触电 8、存在问题、要求及反馈情况: 1) 组件安装所用临时通道板应重新加固后再施工, 已整改 2) 组件安装调整人员安全带系扣不规范, 已整改 3) 一叉车点检表缺失, 已重新补上 4) 一檩条拉筋螺丝未上紧, 系杆螺丝未上紧 5) 一处位于钢架梁处组件螺帽未拧, 现场已拧到位; 6) 个别组件安装不正, 组件调整人员不细心; 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无 11、材料/设备供应情况: 无 12、总体施工进度情况: 进度滞后。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装 854 块, 共完成 9474 块 (本期 19950 块 6.2643MW), 直流 4mm² 电线穿线完成 0 个车棚, 共完成 15 个车棚。三区: 桩基开挖完成 36 处, 共完成 434 处 (共 732 处) 今日施工: 二区: 组件安装、坑内清理抽水; 三区: 桩基打孔
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 20 人 明日工作: 组件安装; 二次浇筑 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片



