



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 06 日 天气: 晴 星期: 四 气温: 14~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工、围挡情况: 围挡牢固, 安全基本正常; 新到叉车一台, 证件齐全 3、检查第三区桩基施工: 桩基成孔基本符合要求; 4、检查钢构檩条情况: 二次浇筑完成, 浇筑过程良好, 振捣密实, 表面留 5°散水坡; 5、检查电气安装情况: 无施工; 6、检查组件安装情况: 未发现螺丝松动或未拧紧情况, 安装基本良好; 组件安装应检查檩条是否符合安装要求, 檩条弯曲变形的钢结构班组调整完成后安装。组件安装锁紧螺母应拧紧, 弹垫应紧固到位, 不留空隙; 螺栓紧固不应遗漏; 组件螺栓入口与螺栓位置保持一定间隔; 当天铺设的组件当天必须紧固完成; 应安排细心负责任的人负责组件调整拧螺丝。 7、安全(危险)因素: 高空坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落, 触电 8、存在问题、要求及反馈情况: 1) 个别二次浇筑人员未戴安全帽, 已整改 2) 个别组件安装人员未正确系扣安全带, 已整改 3) 一檩条拉筋螺丝未上紧, 系杆螺丝未上紧 4) 组件安装人员上下檩条时采用叉车非升降设备上下, 存在安全隐患 9、材料/设备到货情况: 到货组件一车 10、材料/设备检查情况: 开箱检查到货组件 11、监理旁站/检查情况: 钢结构基础二次浇筑旁站 12、总体施工进度情况: 进度滞后。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装 914 块, 共完成 10392 块 (本期 19950 块 6.2643MW), 直流 4mm² 电线穿线完成 0 个车棚, 共完成 15 个车棚。三区: 桩基开挖完成 10 处, 共完成 444 处 (共 732 处) 今日施工: 二区: 组件安装、钢结构基础二次浇筑; 三区: 下午打桩
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 20 人 明日工作: 组件安装, 电气试验; 二次浇筑 其它方面: 无	
本场监理人员 		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

