

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 13 日 天气: 阴 星期: 四 气温: 20~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况: 围挡牢固, 叉车、桩机工作正常, 点检正常, 安全基本正常; 3、检查文明施工情况: 场地内桩基浇筑残留垃圾未清理, 组件包装材料未收集到位; 4、检查钢结构施工情况: 拉筋螺栓未拧紧已落实; 三区桩孔成孔深度约大于 1000mm 符合设计要求; 要求桩基浇筑前必须对桩内积水清理, 并对孔深不够、桩内存在杂物的桩孔进行清理和掏孔, 后排需扩孔的必须扩孔到位, 符合设计要求; 桩内积水由于渗水较快, 积水无法排净, 且沉积淤泥较快, 排水时间与浇筑时间不应过长; 浇筑完成后适当时间对孔内浮浆进行清理至露出混凝土表面 5、检查电气安装情况: 组件线缆敷设沿檩条槽内敷设, 穿管采用塑料软管; 二次调试进行中; 照明电缆接线; 电缆敷设应排列整齐, 不交叉, 敷设电缆应不大于其容积比 40%, 敷设工艺应符合电缆施工相关规范要求, 电缆敷设应注意防划伤, 破损电缆不得使用或绝缘处理合格后方可使用; 电缆制作安装必须符合有关工艺规范要求; 6、检查组件安装情况: 总体安装过程基本良好; 2*25 车位下边沿组件安装错位不齐, 组件倾斜, 已调整。 组件安装前檩条应符合要求。组件安装锁紧螺母应拧紧, 弹垫应紧固到位, 不留空隙; 螺栓紧固不应遗漏; 组件螺栓入口与螺栓位置保持一定间隔; 当天铺设组件当天必须紧固完成; 组件之间间距必须保持一致, 不得出现触碰和叠压现象; 安装人员应细心负责; 因檩条组件螺栓孔洞重新打, 安装较慢, 个别孔洞需重新打, 少数组件因檩条上组件安装孔偏位致组件安装歪斜, 组件角与相邻组件较近或有触碰; 如发现有偏位, 必须停止安装, 通知钢结构班组重新打孔 7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落, 触电 8、应注意危险点: 组件安装、叉车作业、施工平台移动、桩基施工、车辆行驶 9、存在问题、要求及反馈情况: 1、少数工人扣登高作业安全带经常不扣; 2、脚手架移动时人员安全带扣脱离; 3、钢结构用叉车液压油管脱落, 已整改。 10、材料/设备到货情况: 早上 7: 00 到 28 箱共 1064 块 11、材料/设备检查情况: 组件开箱检查, 完好无破损, 资料齐全; 12、总体施工进度情况: 进度滞后。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	发 展 有 限 公 司 浙 江 慈 农 电 力	二区: 组件安装 364 块, 共完成 14968 块(本期 19950 块), 直流电线穿线完成 3 车棚, 共完成 27 车棚。三区: 桩基开挖完成 36 处, 共完成 632 处; 桩基一次浇筑完成 250 处(共 732 处) 今日施工: 二区: 组件安装, 组件电缆敷设, 二次调试, 照明电源箱接线; 三区: 桩基打桩
其	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 20 人	

它 事 项	明日工作：组件安装，组件直流电缆穿线，二次调试；三区桩基打桩		
	其它方面：无		
本场监理人员		李灼远	
记录人：李灼远		总监理工程师：薛平	

现场照片



