

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年05月19日 天气: 多云转雨 星期: 三 气温: 19~22℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作；</p> <p>2、检查安全施工情况：登高作业仍未有改观，不系安全带较多；</p> <p>3、检查文明施工情况：场地垃圾较多，仍未及时清理；</p> <p>4、检查钢结构施工情况：二区补漆处基本按要求涂刷，涂刷前先对表面除锈及清理；个别地方涂刷不均匀；三区钢结构地脚螺栓需除锈后使用；</p> <p>5、检查电气安装情况：二次设备通信调试基本正常，目前等待相关设备厂家到场联调校对；照明灯具安装基本正常，完成 50%；</p> <p>6、检查组件安装情况：总体安装基本良好，螺丝紧固到位；组件调整过程中遇到螺丝不对孔的，应做好标记，及时重新打孔，以免遗漏。今日安装 8 箱，剩余 2*25 车棚 3 个，现场组件剩余 24 箱（38 块/箱）；</p> <p>7、检查电缆施工情况：汇流箱 4mm<sup>2</sup> 电线压接无进展，照明电缆敷设；</p> <p>8、安全（危险）因素：高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落，触电、火灾</p> <p>9、施工危险点：组件安装、叉车作业、施工平台、车辆行驶、桩基、组件插头制作、临时用电、补漆</p> <p>10、存在安全问题、整改及反馈情况：</p> <p style="padding-left: 20px;">1、组件安装、放线及接线人员未系扣或未规范使用安全带 10 人次；</p> <p style="padding-left: 20px;">2、补漆作业人员未穿安全带 2 人次；</p> <p style="padding-left: 20px;">3、安全帽不带或未正确佩戴 2 人次；</p> <p style="padding-left: 20px;">4、浙 B95347、浙 B89029 叉车作业前未施点检</p> <p style="padding-left: 20px;">5、1#配电箱总漏保开关未更换，2#配电箱未点检</p> <p style="padding-left: 20px;">6、一处外围围挡底部斜撑断未修复；</p> <p style="padding-left: 20px;">7、SVG 柜底部电缆泡水</p> <p style="padding-left: 20px;">8、设备底脚仍未与基础焊接固定</p> <p>11、材料/设备到货情况：无</p> <p>12、监理指令工作情况：无</p> <p>13、施工总体进度情况：汇流箱和组件直流电线插接制作作业面较多，本工种施工作业人员较少</p> <p>14、施工管理人员出勤情况：施工管理人员未到场。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>二区：组件安装 <b>308</b> 块，共完成 <b>18208</b> 块（本期 19530 块），组件电线接线完成 <b>0</b> 车棚，共完成 <b>25</b> 车棚。三区：桩基开挖已完成；桩基一次浇筑完成 <b>554</b> 处（共 732 处）</p> <p>今日施工：二区：组件安装，照明灯具及电缆敷设安装，后台调试，钢结构补漆； 三区：无施工。下午下雨未施工</p>
其 它 事 项	<p>人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 21 人</p> <p>明日工作：组件安装，组件电缆放线接线，二次设备接线，后台调试，钢结构除锈补漆；三区桩基打桩</p> <p>其它方面：本周六进行西区设备相关试验与调试</p>	

本场监理人员	李灼灼
记录人: 李灼灼	总监理工程师: 陈

现场照片





