

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 20 日 天气: 雨转阴 星期: 四 气温: 17~22℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况: 登高作业不系安全带较多; 3、检查文明施工情况: 场地垃圾较多, 未及时清理; 4、检查钢结构施工情况: 二区补漆处基本按要求涂刷, 涂刷前先对表面除锈及清理; 个别地方涂刷不均匀; 三区钢结构地脚螺栓需除锈后使用; 5、检查电气安装情况: 二次设备通信调试基本正常, 目前等待相关设备厂家到场联调校对; 照明灯具安装基本正常, 完成 50%; 6、检查组件安装情况: 总体安装基本良好, 螺丝紧固到位; 组件调整过程中遇到螺丝不对孔的, 应做好标记, 及时重新打孔, 不得遗漏。今日安装 7 箱, 剩余 2*25 车棚 2.5 个, 现场组件剩余 14 箱 (38 块/箱); 7、检查电缆施工情况: 120 直流电缆头制作安装, 电缆头无接地, 制作工艺基本符合要求; 照明电缆敷设及照明灯具安装; 8、安全 (危险) 因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落, 触电、火灾 9、施工危险点: 组件安装、叉车作业、施工平台、车辆行驶、桩基、组件插头制作、临时用电、补漆 10、存在安全问题、整改及反馈情况: 1、组件安装、放线及接线人员未系扣或未规范使用安全带 5 人次, 主要为组件安装人员; 2、补漆作业人员未穿安全带 1 人次; 3、安全帽不戴或未正确佩戴 1 人次; 4、浙 B95347 叉车启用前未施点检 5、1#配电箱总漏保开关未更换, 2#配电箱未点检 6、一处外围围挡底部斜撑断未修复; 已整改 7、东南侧一处围挡斜撑上部螺丝断; 已整改 8、补漆工作围挡未与补漆作业同步; 已整改 11、材料/设备到货情况: 无 12、施工总体进度情况: 汇流箱和组件直流电线插接制作作业面较多, 本工种施工作业人员较少	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	发 展 有 限 公 司 浙 江 慈 农 电 力	二区: 组件安装 266 块, 共完成 18474 块 (本期 19530 块), 组件电线敷设及接线完成 55%。 三区: 桩基一次浇筑完成 554 处 (共 732 处) 今日施工: 二区: 组件安装, 直流电缆头制作安装, 照明灯具及电缆敷设安装, 钢结构补漆; 三区: 无施工。(上午下雨全部未施工)
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 22 人 明日工作: 组件安装, 组件电缆放线接线, 二次设备接线, 后台调试, 钢结构除锈补漆; 三区桩基打桩 其它方面: 本周六进行西区设备相关试验与调试	
本 场 监 理 人 员	李 永 远	

现场照片

汇流箱直流电缆头制作 	钢结构补漆表面清理 
汇流箱直流小线制作安装 	PE 加厚波纹管 
高处作业未系扣安全带 	组件未及时调整固定 
照明灯具安装 	叉车未点检 