



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 23 日 天气: 小雨 星期: 日 气温: 18~22℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日下雨无施工, 利用下雨天对工人进行施工安全教育及学习; 2、检查安全施工情况: 无; 3、检查文明施工情况: 无; 4、检查钢结构施工情况: 无施工; 5、检查电气安装情况: 无施工; 6、检查组件安装情况: 无施工; 剩余 2*25 车棚 1 个; 7、检查电缆施工情况: 无施工; 8、安全(危险)因素: 无 9、施工危险点: 无 10、存在安全问题、整改及反馈情况: 1、无; 11、材料/设备到货情况: 无 12、材料/设备检查情况: 昨天到场的组件的出厂资料已提供电子版。 13、监理旁站工作情况: 无 14、施工总体进度情况: 二区接近尾声, 应对未完成的工作任务合理安排人员, 有计划进行。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙 江 发 展 有 限 公 司 慈 农 电 力	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装 0 块, 共完成 19068 块(本期 19530 块), 组件电线敷设及接线完成 75%。三区: 桩基一次浇筑完成 554 处(共 732 处) 今日工作: 利用下雨天对工人进行施工安全教育。
其 它 事 项	人员情况: 施工人员 10 人 明日工作: 组件安装, 组件电缆放线接线, 后台调试; 钢结构除锈补漆; 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

利用下雨天无施工对工人进行施工安全教育

