



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 24 日 天气: 晴 星期: 一 气温: 18~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、安全施工情况: 安全基本可控, 登高作业安全带系扣正常, 安全帽佩戴正常, 基本无违章作业行为。 3、文明施工情况: 场地垃圾应及时清理, 油漆应做好防护工作, 地面不得被污染; 4、钢结构施工情况: 补漆涂刷存在问题: 少数地方表面清理不到位, 锈斑未除尽, 防锈漆涂刷不彻底; 2*23 车棚北第一排东两块组件上下高差有 2 公分左右, 2*25 车棚北第四排钢柱变形需处理, 个别地方檩托板螺栓已生锈需更换, 个别梁柱及系杆处螺栓未上紧, 2*23 车棚第二排东侧檩条变形要更换; 5、电气安装情况: 无; 6、组件安装情况: 组件全部安装完成。总体安装基本良好, 未发现螺栓未紧固到位情况。组件安装完成后进行一次全面自检: 特别针对螺帽紧固、卡槽口位置进行检查, 还应对相邻组件的高差, 单块组件前后高差是否有翘起进行检查; 7、电缆施工情况: 场内汇流箱直流电线压接, 直流电缆头制作安装, 照明电缆敷设及接线; 制作工艺基本符合要求; 8、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾 9、施工危险点: 组件安装、叉车作业、施工平台、车辆行驶、组件插头制作、补漆 10、存在安全问题、整改及反馈情况: 1、一台叉车使用前未点检、1#电箱更换完漏保后未施点检; 已整改 2、仓库内较乱; 已清理 11、材料/设备到货情况: 无 12、材料/设备检查情况: 无 13、监理旁站工作情况: 无 14、下午三点召开监理周例会 15、施工总体进度情况: 组件安装完成。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙 江 发 展 有 限 公 司 慈 农 电 力	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装 462 块, 共完成 19530 块 (本期 19530 块), 组件电线敷设及接线完成 80%。 三区: 桩基一次浇筑完成 554 处 (共 732 处) 今日施工: 二区: 组件安装完成, 汇流箱电缆压接, 照明灯具及电缆敷设安装, 钢结构补漆; 三区: 无施工。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 2 人, 安全员 1 人, 施工人员 19 人 明日工作: 组件 MC4 插头制作压接, 汇流箱电缆头制作; 钢结构除锈补漆; 其它方面: 大众陈总到场检查指导工作	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师: 

现场照片

组件安装完成



大众陈总到场检查指导工作



组件安装



汇流箱电缆接线



组件 MC4 插头制件压接



照明灯具安装及电缆敷设



钢结构补漆涂刷



监理例会

