


监 理 日 记 ()

日期: 2021年06月02日 天气: 阴 下午下雨 星期: 四 气温: 20~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作。</p> <p>2、安全施工情况: 点检到位, 登高作业安全措施正常;</p> <p>3、文明施工情况: 场地卫生清理完毕;</p> <p>4、钢结构施工情况: 柱底部混凝土污结合处补漆(已整改); 檩条内后加工铁屑应清理干净(正在整改);</p> <p>5、电气安装情况: 无施工; 大众变故障解列技改与调试;</p> <p>6、组件安装情况: 一区组件加双螺栓加固到第一排; 组件的紧固力应符合 14~18Nm 要求。</p> <p>7、电缆施工情况: 已结束。</p> <p>8、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害</p> <p>9、施工危险点: 登高车作业</p> <p>10、存在安全问题、整改及反馈情况:</p> <p style="padding-left: 20px;">1、安全可控, 无违章作业发生;</p> <p>11、材料/设备到货情况: 无</p> <p>12、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>13、施工总体进度情况: 无。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>二区: 组件安装已完成(本期 19530 块), 组件电线敷设及接线完成 <u>100%</u>, 照明安装完成 <u>100%</u>, 直流电缆头制作完成 <u>100%</u>。三区: 桩基一次浇筑完成 <u>554</u> 处, 钢结构立柱组立完成 76 根(共 732 处)</p> <p>今日施工: 二区: 檩条内铁屑清理 三区: 无。一区: 组件螺帽加固</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 11 人</p> <p>明日工作: 场地清理; 一区组件螺母更换加固; 防锈补漆。</p> <p>其它方面: 无</p>	
	本 场 监 理 人 员	
	记 录 人:	总 监 理 工 程 师:
		

现场照片

檩条内铁屑清理



一区组件双螺栓加固

