



# 监 理 日 记 (        )

日期: 2021年06月04日 天气: 阴 星期: 五 气温: 17~22℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作。</p> <p>2、安全施工情况: 点检到位, 登高作业安全措施正常, 监护到位;</p> <p>3、文明施工情况: 无;</p> <p>4、钢结构施工情况: 无施工;</p> <p>5、电气安装情况: 无施工;</p> <p>6、组件安装情况: 一区组件加双螺栓加固到第十二排; 组件的紧固力应符合 14~18Nm 要求。</p> <p>7、电缆施工情况: 已结束。</p> <p>8、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害</p> <p>9、施工危险点: 登高车作业</p> <p>10、存在安全问题、整改及反馈情况:</p> <p style="padding-left: 20px;">1、安全可控, 无违章作业发生;</p> <p>11、材料/设备到货情况: 无</p> <p>12、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>13、施工总体进度情况: 无。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>二区: 已完工。三区: 桩基一次浇筑完成 <u>554</u> 处, 钢结构立柱组立完成 76 根 (共 732 处)</p> <p>今日施工: 一区: 组件螺帽加固, 下午安吉物流要求停止施工, 原出入通道不让再进入, 要求封闭。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人</p> <p>明日工作: 一区组件螺母更换加固。</p> <p>其它方面: 无</p>	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片