



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 06 日 天气: 晴 星期: 日 气温: 16~31℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 点检到位, 登高作业安全措施正常, 监护到位; 3、文明施工情况: 无; 4、钢结构施工情况: 无施工; 5、电气安装情况: 西区设备围栏基础尺寸测量放线; 6、组件安装情况: 一区组件双螺栓加固到第十五排, 每处已做标识; 抽查组件螺栓紧固情况, 一处发现两个弹垫未紧到位。二区检查 2×8 车棚位, 发现 4 处组件螺栓未紧固到位, 已通知整改。 7、电缆施工情况: 已结束。 8、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害 9、施工危险点: 登高车作业 10、存在安全问题、整改及反馈情况: 1、安全可控, 无违章作业发生; 11、材料/设备到货情况: 无 12、材料/设备检查情况: 无。 13、施工总体进度情况: 无。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 已完工。三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 76 根(共 732 处) 今日施工: 一区: 组件螺帽加固。西区设备围栏基础测量放线
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 10 人 明日工作: 一区组件螺母更换加固。西区设备围栏基础测量放线。 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片

1、螺栓检查



2、围栏基础尺寸测量放线

