



监 理 日 记 ()

日期: 2021年06月12日 天气: 阴 星期: 六 气温: 23~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 安全正常, 无危险作业, 无登高作业, 点检正常。 3、文明施工情况: 场地清洁。 4、钢构施工情况: 三区场地清理。 5、电气施工情况: 西区设备处地面硬化。 6、组件安装情况: 无施工。 7、电缆施工情况: 无施工。 8、安全(危险)因素: 坑洞掉落 9、危险点: 坑洞 10、材料/设备到货情况: 无 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 对大众6月2日二区场地验收提出的要求事项应及时完成并提交大众复查。 钢结构因焊接工艺质量问题暂停安装, 焊缝检测合格后施工。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 86 根 (共 732 处) 今日施工: 三区场地清理, 西区设备处地面硬化。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 14 人 明日工作: 三区场地清理, 设备处地面养护。 其它方面: 无		
本 场 监 理 人 员			
记 录 人:			总 监 理 工 程 师:

现场照片

