



监 理 日 记 ()

日期: 2021年06月15日 天气: 晴 星期: 二 气温: 25~34℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作。</p> <p>2、安全施工情况: 安全正常, 无危险作业, 无登高作业, 点检正常。</p> <p>3、文明施工情况: 三区场地清洁。</p> <p>4、钢构施工情况: 无。</p> <p>5、电气施工情况: 设备处安全围栏安装正常。</p> <p>6、组件安装情况: 无施工。</p> <p>7、电缆施工情况: 无施工。</p> <p>8、安全(危险)因素: 触电, 机械伤害, 坑洞掉落或踩空</p> <p>9、危险点: 临时用电, 铲车作业, 桩基孔洞</p> <p>10、材料/设备到货情况: 无</p> <p>11、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>12、其它情况: 对大众6月2日二区场地验收提出的要求事项应及时完成并提交大众复查。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 86 根 (共 732 处)</p> <p>今日施工: 三区场地清理, 西区设备处围栏施工。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 8 人</p> <p>明日工作: 三区场地清理, 零星施工</p> <p>其它方面: 预计本周四杭州湾供电公司到场初步验收</p>	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人: 		总 监 理 工 程 师:

现场照片

