



监 理 日 记 ()

日期: 2021年06月16日 天气: 阴 星期: 三 气温: 23~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 安全正常, 无危险作业, 无登高作业, 机械设备使用前点检正常。 3、文明施工情况: 三区场地清理。 4、钢构施工情况: 无。 5、电气施工情况: 设备处保护接地引上线安装。 6、组件安装情况: 无。 7、电缆施工情况: 设备处电缆防火封堵。 8、安全(危险)因素: 触电, 机械伤害, 坑洞掉落或踩空 9、危险点: 临时用电, 铲车作业, 桩基孔洞 10、材料/设备到货情况: 无 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 对大众6月2日二区场地验收提出的要求事项应及时完成并提交大众复查。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限公司	三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 86 根(共 732 处) 今日施工: 三区场地清理, 西区设备处围栏安装、安全警示牌安装、百叶窗安装、电缆防火封堵、保护接地线引上安装。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 8 人 明日工作: 三区场地清理, 零星施工; 供电公司初步验收。 其它方面: 预计本周四杭州湾供电公司到场初步验收		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

