


监 理 日 记 ()

日期: 2021年06月17日 天气: 阴 星期: 四 气温: 23~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会、防疫工作。</p> <p>2、安全施工情况: 安全正常, 无危险作业, 无登高作业, 机械设备使用前点检正常。</p> <p>3、文明施工情况: 三区场地清理。</p> <p>4、钢构施工情况: 无。</p> <p>5、电气施工情况: 无。</p> <p>6、组件安装情况: 无。</p> <p>7、电缆施工情况: 汇流箱电缆防火封堵完成。</p> <p>8、安全(危险)因素: 机械伤害, 坑洞掉落或踩空</p> <p>9、危险点: 临时用电, 铲车作业, 桩基孔洞</p> <p>10、材料/设备到货情况: 无</p> <p>11、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>12、其它情况: 杭州湾供电公司设备验收完成, 并提出相关整改事项</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>三区: 桩基一次浇筑完成 <u>554</u> 处, 钢结构立柱组立完成 86 根 (共 732 处)</p> <p>今日施工: 三区场地清理, 西区设备杭州湾供电公司现场验收。</p>	
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人</p> <p>明日工作: 三区场地清理, 验收情况整改</p> <p>其它方面: <u>预计下周二宁波供电公司到场验收</u></p>		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

