

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 18 日 天气: 小雨 星 期: 五 气 温: 23~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 安全施工正常, 无危险作业, 无登高作业, 机械设备使用前点检正常。 3、文明施工情况: 文明施工正常, 箱变底部百叶窗油漆涂刷。 4、钢构施工情况: 无。 5、电气施工情况: 箱变底部电缆桥架制作安装。桥架连接处做好接地跨接, 并与主接地网可靠连接。 6、组件安装情况: 无。 7、电缆施工情况: 低压电缆整路径更改。低压电缆穿入箱逆变时应注意不要划伤电缆外皮和原有相色管。 8、安全(危险)因素: 无 9、危险点: 临时用电, 无 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 对大众 6 月 2 日验收事项及时落实并反馈。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限公司	三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 86 根(共 732 处) 今日施工: 箱逆变低压电缆路径整改	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 4 人 明日工作: 箱逆变低压电缆路径整改 其它方面: 预计下周二宁波供电公司到场验收		
本 场 监 理 人 员		李 旭 远	
记 录 人: 李 旭 远		总 监 理 工 程 师:	

现场照片



