



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 20 日 天气: 小雨 星期: 日 气温: 20~23℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 安全施工正常, 无危险作业, 无登高作业, 机械设备使用前点检正常。 3、文明施工情况: 文明施工正常。 4、钢构施工情况: 三区二排立柱安装完毕, 垂直度及顶面高度偏差可控, 底部杂物清理干净。 5、电气施工情况: 空调电源接线。 6、组件安装情况: 无。 7、电缆施工情况: 无。 8、安全(危险)因素: 物体打击、机械伤害、触电 9、危险点: 立柱组立、叉车作业、用电 10、存在问题: 用电转接部分雨中未做防雨措施(已整改) 11、材料/设备到货情况: 无。 12、材料/设备检查情况: 无。 13、其它情况: 对大众及供电部门验收事项及时落实整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 164 根(共 732 处) 今日施工: 立柱组立、下午开关站空调电源接线。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 11 人 明日工作: 立柱组立、电缆路径整改、零星施工 其它方面: 预计下周二宁波供电公司到场验收	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片

