

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 28 日 天气: 多云转晴 星 期: 一 气 温: 22~29℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全文明施工情况: 无登高作业, 安全文明施工正常 3、钢构施工情况: 三区第五排钢结构立柱安装, 底部基本清理到位, 螺栓紧固到位, 垂直度和顶面标高基本可控。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 无。 6、电缆施工情况: 无。 7、安全(危险)因素: 机械伤害, 物体打击 8、危险点: 钢结构安装 9、存在问题: 无。 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 配合大众、安悦、祥源、安吉物流现场验收。 。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	三区: 立柱完成 398 根(共 732), 钢架梁完成 153 组(共 366 根), 系杆安装 16 根 今日施工: 三区第五排钢结构立柱安装
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 6 人 明日工作: 钢结构施工 其它方面: 预计本周三试送电, 本周二装计量电能表	
本 场 监 理 人 员	李 旭 远	
记 录 人: 李 旭 远	总监理工程师:	

现场照片

