



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 29 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 24~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全文明施工情况: 无登高作业, 安全文明施工正常 3、钢构施工情况: 三区第六排钢结构立柱安装。 4、电气施工情况: 完成计量表计安装, 共 8 块; 箱变低压侧增加接地点两处, 电缆防火封堵遗漏检查封堵, 一次设备送电前检查清理完毕。 5、组件安装情况: 无。 6、电缆施工情况: 东区电缆绝缘电阻测试, 测试结果绝缘电阻通过。 7、安全(危险)因素: 物体打击 8、可能危险点: 钢结构安装 9、存在问题: 无。 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 无。 。		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区: 立柱完成 437 根(共 732), 钢架梁完成 153 组(共 366 根), 系杆安装 16 根 今日施工: 三区第六排钢结构立柱安装, 高压设备检查整改清理	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 7 人, 电气 4 人 明日工作: 钢结构施工 其它方面: 试送电时间改为本周日		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

