



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 30 日 天气: 阴 星期: 三 气温: 24~27℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。	
	2、安全文明施工情况: 无登高作业, 安全文明施工正常	
	3、钢构施工情况: 三区场地清理。	
	4、电气施工情况: 无。	
	5、组件安装情况: 无。	
	6、电缆施工情况: 无。	
	7、安全(危险)因素: 无	
	8、可能危险点: 无	
	9、存在问题: 无。	
	10、材料/设备到货情况: 无。	
	11、材料/设备检查情况: 无。	
	12、其它情况: 上海安悦公司领导到场检查。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	三区: 立柱完成 437 根(共 732), 钢架梁完成 153 组(共 366 根), 系杆安装 16 根 今日施工: 三区场地清理
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 5 人, 电气 0 人 明日工作: 钢结构施工 其它方面: 试送电时间改为本周末	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人: 		总 监 理 工 程 师:

现场照片

