

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 07 月 02 日 天气: 小雨转中雨 星 期: 五 气 温: 25~29℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全文明施工情况: 无登高作业, 安全文明施工正常 2、钢构施工情况: 无。 3、电气施工情况: 开关柜标牌安装, 防雷接地标牌安装。 4、组件安装情况: 无。 5、电缆施工情况: 挂电缆标牌, 箱变底部电缆整理, 杂物清理。 6、安全(危险)因素: 无 7、可能危险点: 无 8、存在问题: 无。 9、材料/设备到货情况: 无。 10、材料/设备检查情况: 无。 11、其它情况: 监理资料整理。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江慈农电力发展有限公司	三区: 立柱完成 437 根(共 732), 钢架梁完成 153 组(共 366 根), 系杆安装 16 根 今日施工: 防雷接地标牌安装, 箱变底部电缆整理, 清理。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 0 人, 电气 2 人 明日工作: 钢结构零星补漆, 标识牌安装 其它方面: 试送电时间改为下周		
本场监理人员	李煜		
记录人: 李煜	总监理工程师:		

现场照片

