



监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月03日 天气: 阴 星期: 六 气温: 26~31℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全文明施工情况: 无登高作业, 安全文明施工正常</p> <p>2、钢构施工情况: 地面钢结构零星补漆。</p> <p>3、电气施工情况: 箱变底部清理, 防雷接地标牌安装。</p> <p>4、组件安装情况: 无。</p> <p>5、电缆施工情况: 箱变底部电缆整理。</p> <p>6、安全(危险)因素: 触电</p> <p>7、可能危险点: 箱变底部排水</p> <p>8、存在问题: 围栏门锁插销位置不便插销, 应重新安装或更换; 高压设备外壳有小点处生锈, 应对其除锈刷漆防锈处理; 箱变内电缆走向牌应全部挂 交/直流屏空气开关贴正式标牌 未启动或停用机械应按要求停放指定位置</p> <p>9、材料/设备到货情况: 组件到货 2 车 56 箱, 共 2128 块, 合计到货 7 车共 7448 块(三区总 16905 块)。</p> <p>10、材料/设备检查情况: 组件完好, 包装无破损, 资料齐全。</p> <p>11、其它情况: 监理资料整理。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区: 立柱完成 437 根(共 732), 钢架梁完成 183 组(共 366 根), 系杆安装 16 根</p> <p>今日施工: 地面零星补漆、防雷接地标牌安装, 箱变底部整理。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 4 人, 电气 2 人</p> <p>明日工作: 钢结构零星补漆、零星整改施工</p> <p>其它方面: 试送电时间改为下周</p>	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片

