



监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月04日 天气: 阴 星期: 日 气温: 26~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全文明施工情况: 无登高作业, 安全文明施工正常 2、钢构施工情况: 钢结构地脚双螺栓加装, 补漆。 3、电气施工情况: 110kV 站内信息对调完成。 4、组件安装情况: 无。 5、电缆施工情况: 无。 6、安全(危险)因素: 无。 7、可能危险点: 无 8、存在问题: 个别螺栓过短, 双螺栓无法加上; 个别柱顶部与梁结合不到位, 一边缝隙较大。 9、材料/设备到货情况: 组件到货 0 车 0 箱, 共 0 块, 合计到货 9 车共 9576 块(三区总 16905 块)。 10、材料/设备检查情况: 无。 11、其它情况: 与汽车变信息对调完成。 12、监理资料整理。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	三区: 立柱完成 437 根(共 732), 钢架梁完成 183 组(共 366 根), 系杆安装 16 根 今日施工: 钢结构地脚双螺栓安装及补漆、110kV 站内信息对调。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 4 人, 电气 2 人 明日工作: 钢结构施工、试送电 其它方面: 明天试送电	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人:		总 监 理 工 程 师:

