


监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月05日 天气: 晴 星期: 二 气温: 26~37℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全文明施工情况: 无登高作业, 点检正常, 安全文明施工正常</p> <p>2、钢构施工情况: 钢结构地脚双螺栓加装, 场地清理。</p> <p>3、电气施工情况: 并网送电完成, 电压正常, 计量表计正常, 发电正常。</p> <p>4、组件安装情况: 无。</p> <p>5、电缆施工情况: 无。</p> <p>6、安全(危险)因素: 触电。</p> <p>7、可能危险点: 送电</p> <p>8、存在问题: 四排西一处钢立柱受力变形, 三排一处立柱垂直度偏差明显较大。</p> <p>9、材料/设备到货情况: 组件到货 0 车 0 箱, 共 0 块, 合计到货 9 车共 9576 块(三区总 16905 块)。</p> <p>10、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>11、其它情况: 监理资料整理。</p> <p>12、大众技术部领导陈总到场安全巡查。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区: 立柱完成 437 根(共 732), 钢架梁完成 183 组(共 366 根), 系杆安装 16 根</p> <p>今日施工: 钢结构地脚双螺栓安装、并网送电。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 4 人, 电气 2 人</p> <p>明日工作: 钢结构施工</p> <p>其它方面: 预计明日钢结构到货、檩条到货</p>	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人: 		总 监 理 工 程 师:

现场照片

