


监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月08日 天气: 晴转阵雨 星期: 四 气温: 26~36℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全文明施工情况: 点检正常, 登高作业安全带系扣正常, 监护正常, 安全文明施工正常。</p> <p>2、钢构施工情况: 三区钢结构梁柱安装, 梁安装至第六排, 柱安装至第七排。安装前桩内要清理干净, 梁与柱连接螺栓要紧固到位。</p> <p>3、电气施工情况: 并网设备 72 小时运行正常, 开关站后台厂家参数调整。</p> <p>4、组件安装情况: 无施工。</p> <p>5、电缆施工情况: 三区低压电缆沟地面切割。</p> <p>6、安全(危险)因素: 中暑, 高处坠落, 机械伤害, 飞溅。</p> <p>7、施工危险点: 钢结构安装, 高处作业, 叉车作业, 地面切割。</p> <p>8、存在问题:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 已送电设备高压侧外箱门未关锁, 雨水淋到高压柜柜门, 存在事故隐患(已整改, 原因为临时用电电缆路径经过, 已拆除并整改完成);</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 三区四排一处立柱变形弯曲(将更换);</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 14#箱变西南侧拐角围栏根部硬化断裂;</p> <p style="padding-left: 20px;">4) 项目部后面进线电缆围挡处外皮破皮需及时绝缘包扎。</p> <p>9、材料/设备到货情况: 檩条今日未到货, 预计明天到货。</p> <p>10、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>11、其它情况: 无。</p> <p>12、监理资料整理。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>进度完成(三区): 立柱完成 490 根(共 732), 钢架梁 238 组(共 366 根), 系杆 42 根</p> <p>今日施工: 钢结构梁、柱安装, 电缆沟地面切割, 发电运行状态巡查。</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 5 人, 电气 2 人, 厂家 2 人</p> <p>明日工作: 钢结构安装</p> <p>其它方面: 无</p>	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人: 		总 监 理 工 程 师:

现场照片



