



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 07 月 13 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 26~38℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全文明施工情况: 点检正常, 登高作业安全带系扣、安全帽佩戴、监护及安全文明施工正常。 2、钢构施工情况: 三区钢结构第八排立柱安装完成, 垂直度可控。应严格控制柱垂直度小于 10mm 以内。 3、檩条安装情况: 檩条安装完成 25 车位 1.7 个, 拉筋完成 1 个。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 无施工。 6、电缆施工情况: 三区低压电缆沟地面切割完成 95%。 7、安全(危险)因素: 中暑, 高处坠落, 机械伤害。 8、施工危险点: 钢结构安装, 檩条安装, 电缆沟切割。 9、存在问题: 1) 三区北二排 139-140 车位间高柱底部受撞击变形(已更换)。 2) 少数钢结构垂直度在安装钢架梁后向南侧倾斜, 垂直度超偏差范围(正在在调整)。 3) 2#电箱开关存在一闸多用(已整改)。 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 无。 13、监理资料整理。		
施 工 情 况	承包单位 浙江 发展 慈农 电力 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 立柱完成 614 根(共 732), 钢架梁 271 组(共 366 根), 系杆 144 根 今日施工: 钢结构立柱安装、檩条安装, 电缆沟地面切割。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 5 人, 檩条安装 8 人, 电气 2 人 明日工作: 钢结构安装, 檩条安装, 电缆沟切割、破除开挖 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

