



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 07 月 16 日 天气: 晴 星 期: 五 气 温: 26~34℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全文明施工情况: 点检正常, 登高作业安全带系扣、安全帽佩戴、监护及安全文明施工基本正常。 2、钢构施工情况: 三区钢结构立柱安装完成, 第九、十排钢架梁安装连接板螺栓牢固。个别连接板螺孔加工错位, 需重新打孔。立柱安装前必须清理桩内部淤泥和杂物至可见混凝土。 3、檩条安装情况: 檩条安装完成 25 车棚 8 个, 拉筋完成 3 个车棚, 连接螺丝牢固无锈蚀。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 无施工。 6、电缆施工情况: 三区低压电缆沟地面破除开挖清理完成 70%, 低压电力镀锌管线铺设完成 20%。开挖清理时应注意不要污染桩孔, 遗落的应清理干净。 7、安全(危险)因素: 中暑, 高处坠落, 机械伤害, 孔洞掉落。 8、施工危险点: 钢结构安装, 檩条安装, 电缆沟破除开挖清理, 盖板。 9、存在问题: 1) 2#、3#开关箱个别漏保不动作, 已更换。 2) 一名电缆沟清理作业人员进入施工场地安全帽未戴, 经教育已整改。 3) 桩坑内乱扔杂物 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、其它情况: 发监理联系单 3 份。 13、监理资料整理。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	三区进度完成情况: 立柱完成 732 根(共 732), 钢架梁 336 组(共 366 根), 系杆 160 根(226) 今日施工: 钢结构立柱安装、檩条安装, 电缆沟地面破除开挖清理, 电力管线铺设。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 钢结构 6 人, 檩条安装 8 人, 电缆沟清理 8 人, 挖机及开孔 2 人, 明日工作: 钢结构安装, 檩条安装, 电缆沟破除开挖清理, 组件试装 其它方面: 无。		
本 场 监 理 人 员			
记 录 人:		总 监 理 工 程 师:	
			

现场照片

