



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 07 月 22 日 天气: 多云转阵雨 星期: 四 气温: 26~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促检查班会落实, 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 围挡防台风加固: 对侧加斜支撑条, 地脚增加 U 型螺栓; 场地垃圾清理。台风前围挡、临时用电、设备点检、登高作业防护措施、监护及文明施工基本正常。 4、钢构施工情况: 钢结构防台风加固。 5、檩条安装情况: 配合钢结构防台风加固。 6、电气施工情况: 无。 7、组件安装情况: 已铺装组件螺栓已全部紧固, 组件作业全部停止。 8、电缆施工情况: 水沟内管线铺设。 9、安全(危险)因素: 高处坠落, 机械伤害, 孔洞掉落, 触电。 10、施工危险点: 钢结构安装, 檩条安装, 组件安装, 水沟管线敷设, 围挡加固。 11、存在问题(六级及以上大风及降雨天禁止一切室外登高作业及用电): 1) 檩条安装后个别钢架需重新调整平直, 否则组件无法正常安装(整改中, 部分已整改); 2) 安装拉筋后的檩条弧形弯曲需调整, 否则组件无法正常安装(整改中, 部分已整改); 3) 个别拉筋螺帽未紧到位(整改中); 4) 现场使用民用插线板, 禁止使用民用插线板施工(已整改); 5) 檩条作业监护不到位(已整改)。 12、材料/设备到货情况: 无。 13、材料/设备检查情况: 无。 14、其它情况: 慈农公司领导现场检查防台风工作落实。 15、监理资料整理。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	三区进度完成情况: 檩条安装完成 14 个, 拉筋安装完成 10 个(共 38 个); 组件安装完成 4.2 个车棚计 1940 块(共 16905 块) 今日施工: 防台风钢结构加固、围挡加固, 组件螺栓紧固, 低压电缆管道铺设。场地垃圾清理。
其 它 事 项	人员情况: 安全员 1 人, 钢结构 4 人, 檩条安装 6 人, 电缆沟清理 7 人, 组件安装 6 人 机械设备: 叉车 3 台, 登高车 5 台 明日工作: 钢结构防台风加固, 电缆沟管线铺设及回填, 其它方面: 无。		
本 场 监 理 人 员			
记 录 人:			
		总 监 理 工 程 师:	

现场照片

