



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 07 月 24 日 天气: 中雨 星 期: 六 气 温: 26~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促检查班会落实 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 围挡已全部拆除, 临时用电已关闭, 所有可移动机械、轻材料均已集中放置, 并固定牢固。场内已安装组件无异常。 4、钢构施工情况: 无。 5、檩条安装情况: 无。 6、电气施工情况: 无。 7、组件安装情况: 无。 8、电缆施工情况: 无。 9、安全(危险)因素: 物体打击。 10、施工危险点: 围挡拆除。 11、存在问题(六级及以上大风及降雨天禁止一切室外登高作业及用电): 1) 檩条安装后个别钢架需重新调整平直(整改中); 2) 安装拉筋后的檩条弧形弯曲需调整(整改中); 3) 个别拉筋螺帽未紧到位(整改中); 12、材料/设备到货情况: 檩条到货一车, 计 31.14 吨。 13、材料/设备检查情况: 无产品出厂资料。 14、其它情况: 防台风值班。 15、监理资料整理。		
施 工 情 况	承 包 单 位	发 展 浙 江 慈 农 有 限 公 司 电 力	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 檩条安装完成 14 个, 拉筋安装完成 10 个(共 38 个); 组件安装完成 4.2 个车棚计 1940 块(共 16905 块) 今日施工: 围挡全部拆除完毕, 防台风值班。
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 项目经理 1 人, 安全员 1 人, 围挡拆除 23 人 机械设备投入: 无 明日工作: 暂无(防台风值班) 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

三期光伏台风值班安排						
7月23号	马存浩	李大超	王中齐	王建民	马存银	代中国
	电话: 13566549680	13914011886	13456196719	13857836517	13738803752	18956721121
7月24号	吴德军	李大超	王中齐	王建民	马存银	代中国
	电话: 13857805611	13914011886	13456196719	13857836517	13738803752	18956721121
7月25号	马存浩	李大超	王中齐	王建民	马存银	代中国
	电话: 13566549680	13914011886	13456196719	13857836517	13738803752	18956721121
7月26号	胡汉军	李大超	王中齐	王建民	马存银	代中国
	电话: 13806642596	13914011886	13456196719	13857836517	13738803752	18956721121

现场照片

