

监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月26日 天气: 暴雨转中雨 星期: 二 气温: 24~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、防台风值班
- 2、值班人员每两小时巡查一次，现场钢结构、组件、电气设备、材料、临电等均正常。



| | | |
|---------------|---|---|
| | 承包单位 | 施工内容及进度 |
| 施工情况 | 浙江 慈农 电力 发展 有限 公司 | 三区进度完成情况: 檩条安装完成 14 个, 拉筋安装完成 10 个 (共 38 个); 组件安装完成 4.2 个车棚计 1940 块 (共 16905 块) 今日施工: 防台风值班。 |
| 其它事项 | 管理及施工人员投入: 值班人员 6 人 机械设备投入: 无 明日工作: 檩条安装、组件安装及外围围挡搭设 (视天气定) 其它方面: 无。 | |
| 本场监理人员 | | |
| 记录人: | | 总监理工程师: |
| | | |