



监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月27日 天气: 中雨 星期: 二 气温: 25~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、拆除三区抗台加固钢结构用檩条。 2、资料整理  	
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 檩条安装完成 14 个, 拉筋安装完成 10 个 (共 38 个); 组件安装完成 4.2 个车棚计 1940 块 (共 16905 块) 今日施工: 拆除三区抗台加固钢结构用檩条。
	其 它 事 项	管理及施工人员投入: 拆除人员 3 人 机械设备投入: 无 明日工作: 檩条安装、外围围挡搭设 其它方面: 无。
本 场 监 理 人 员		
记 录 人:		总 监 理 工 程 师: