



# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021 年 07 月 28 日 天气: 小雨转晴 星 期: 三 气 温: 26~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                               | <p>1、督促检查班会落实</p> <p>2、高温安全施工情况: 无高温作业。</p> <p>3、安全文明施工情况: 点检正常, 临时用电、登高作业、劳保用品使用、监护及安全文明施工基本正常。</p> <p>4、钢构施工情况: 无。</p> <p>5、檩条安装情况: 檩条安装完成 1.5 个车棚。</p> <p>6、电气施工情况: 无。</p> <p>7、组件安装情况: 无。</p> <p>8、电缆施工情况: 无。</p> <p>9、其它施工情况: 外围围挡搭设完成 90%, 三期按要求与停车场全部隔开</p> <p>10、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电。</p> <p>11、施工危险点: 檩条安装、围挡搭设。</p> <p>12、存在问题:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) 檩条安装后个别钢架需重新调整平直(个别已整改);</p> <p style="padding-left: 40px;">2) 安装拉筋后的檩条弧形弯曲需调整(个别已整改);</p> <p style="padding-left: 40px;">3) 个别拉筋螺帽未紧到位(个别已整改);</p> <p style="padding-left: 40px;">4) 台风过后须对所有已安装螺栓进行排查、紧固。</p> <p>13、材料/设备到货情况: 无。</p> <p>14、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>15、监理资料整理。</p> |                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                         | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                   |
|                                                                                          | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>三区进度完成情况: 檩条安装完成 17.5 个, 拉筋安装完成 11 个(共 38 个); 组件安装完成 4.2 个车棚计 1940 块(共 16905 块)</p> <p>今日施工: 围挡搭设, 檩条安装。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                                                                         | <p>管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 围挡搭设 8 人, 檩条安装 6 人</p> <p>机械设备投入: 登高作业车 3 台, 手持式电钻 1 把</p> <p>明日工作: 围挡安装、檩条及拉筋安装、组件安装</p> <p>其它方面: 无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 本场监理人员                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 记录人:  | 总监理工程师:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |

现场照片

