



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 02 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 27~31℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 车辆点检, 临时用电、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、钢构施工情况: 检查三区钢结构基础二次浇筑前桩表面清理及螺栓紧固情况, 清理基本到位, 双螺栓已加装到位, 螺栓紧固牢固; 一区零星补漆。补漆应注意桩底部不要遗漏, 底部应清理干净后按交底要求补漆。 5、檩条安装情况: 檩条安装完成 2 个车棚, 拉筋安装 1.3 个车棚。 6、电气施工情况: 无。 7、组件安装情况: 组件铺装完成 0.7 个车棚, 螺帽已加装, 未紧固。 8、电缆施工情况: 无。 9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击。 10、施工危险点: 檩条安装、组件安装。 11、存在问题: 1) 组件螺丝应尽快紧固, 以防天气变化 2) 地面电缆沟铺设后未及时浇筑, 形成很多条坑洞, 存在安全隐患 12、材料/设备到货情况: 檩条到货一车(2*23、2*8 车棚), 全部到货完成。 13、材料/设备检查情况: 无出厂资料。 14、施工进度情况: 组件安装进展缓慢, 应增加安装班组, 把握利好天气, 抢抓进度。 15、监理资料整理。 16、监理例会		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 檩条安装完成 28 个, 拉筋安装完成 18 个(共 38 个); 组件安装完成 7 个车棚计 3234 块(共 16905 块) 今日施工: 檩条安装, 组件安装、钢结构零星补漆、桩内二次浇筑前清理。	
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 5 人, 檩条安装 10 人, 钢结构 8 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台 明日工作: 檩条及拉筋安装、组件安装、钢结构桩基孔内二次浇筑 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

组件安装



檩条安装



钢结构补漆



周例会

