

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 06 日 天气: 晴 星期: 五 气温: 26~32℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 作业车点检, 临电、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、钢构施工情况: 钢结构个别檩托板打孔, 23 车棚位整体平直调整, 基本到位。 5、檩条安装情况: 所有车棚檩条全部安装完成, 拉筋安装 4 个车棚。 6、电气施工情况: 无。 7、组件安装情况: 组件铺装分两个班组同时进行, 铺装完成 2 个车棚, 当天安装组件螺帽全部加装完毕。 组件螺栓紧固力抽查, 符合厂家要求 (14~18N.m) 范围。 8、电缆施工情况: 无。 9、安全 (危险) 因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、火险、坑洞。 10、施工危险点: 檩条安装、组件安装、场地清理、作业车充电、地面电缆沟。 11、存在问题: 1) 地面电缆沟铺设后应及时浇筑, 以免出现安全事件 2) 混凝土废料弃入未浇筑桩孔内, 要求清理出来 (已整改) 3) 桩内垃圾二次浇筑前未清理彻底 4) 一名钢结构工人登高作业前未系安全带和未戴安全帽 5) 作业车充电插头原为二芯插头, 要求全部更换成三芯插头 12、材料/设备到货情况: 无。 13、材料/设备检查情况: 无。 14、资料整理。	
施 工 情 况	承包单位 浙江 发展 慈农 电力 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 檩条安装完成 38 个, 拉筋安装完成 31 个 (共 38 个); 组件安装 12.6 个 车棚计 5822 块 (共 16905 块) 今日施工: 组件安装、钢结构基础清理、车棚平直校正调整及个别打孔。
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 12 人, 檩条安装 10 人, 钢结构 8 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 3 台 明日工作: 拉筋安装、组件安装、钢结构桩二次浇筑, 钢结构零星修整施工 其它方面: 组件安装明日增加一班组。	
本场监理人员		
记录人: 李旭		总监理工程师: 陈

现场照片

2*25 车棚组件安装



2*8 车棚檩条安装完成



组件校板



组件铺板

