

监 理 日 记 ()

日期: 2021年08月08日 天气: 晴 星期: 日 气温: 26~32℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、督促落实班会及防疫工作</p> <p>2、高温安全施工情况: 无高温作业。</p> <p>3、安全文明施工情况: 机械点检, 临电、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 场地清理, 废料清理。</p> <p>4、钢构施工情况: 已结束。</p> <p>5、檩条安装情况: 已结束。</p> <p>6、电气施工情况: 无。</p> <p>7、组件安装情况: 组件铺装完成 2.5 个车棚, 组件螺栓紧固力抽查, 达到厂家要求 (14~18N.m) 范围。</p> <p>8、电缆施工情况: 汇流箱引下电缆槽盒安装。</p> <p>9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、火险、坑洞。</p> <p>10、施工危险点: 组件安装、作业车充电、地面电缆沟。</p> <p>11、存在问题: 1) 地面电缆沟铺设后应及时浇筑, 以免出现安全事件。</p> <p>12、材料/设备到货情况: 无。</p> <p>13、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>14、材料/设备到货情况: 电缆缺货。</p> <p>15、资料整理。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区进度完成情况(共 38 个): 组件 17 车棚计 7854 块(共 16905 块); 32 个汇流箱全部安装完成; 组件电缆放线完成 2 个车棚。</p> <p>今日施工: 组件安装、汇流箱电缆槽盒安装、场地清理。</p>
其 它 事 项	<p>管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 12 人, 檩条安装 10 人, 钢结构 8 人</p> <p>机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干</p> <p>明日工作: 组件安装、组件电缆放线、汇流箱电缆槽盒安装</p> <p>其它方面: 无。</p>	
	本 场 监 理 人 员	
	记 录 人:	总 监 理 工 程 师:
		

现场照片

组件安装



汇流箱电缆槽盒安装



组件螺丝紧固



组件螺丝紧固力抽查

