

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年08月09日 天气: 晴 星期: 二 气温: 27~33℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、督促落实班会及防疫工作</p> <p>2、高温安全施工情况: 高温作业, 严格执行高温作业作息时间, 配备足够防暑降温物品, 施工正常。</p> <p>3、安全文明施工情况: 机械点检, 临电、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。</p> <p>4、钢构施工情况: 已结束。</p> <p>5、檩条安装情况: 已结束。</p> <p>6、电气施工情况: 汇流箱接地制作。</p> <p>7、组件安装情况: 组件铺装完成 2 个车棚, 组件螺栓紧固力抽查, 基本符合要求 (14~18N.m) 范围。</p> <p>8、电缆施工情况: 电缆沟地面浇筑完成。</p> <p>9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、火险。</p> <p>10、施工危险点: 组件安装、电缆沟浇筑、作业车充电。</p> <p>11、存在问题:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 场地垃圾较多, 应及时清理。</p> <p>12、材料/设备到货情况: 无。</p> <p>13、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>14、材料/设备到货情况: 电缆缺货。</p> <p>15、资料整理。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区进度完成情况(共 38 个): 组件 18 车棚计 8316 块(共 16905 块); 32 个汇流箱全部安装完成; 组件电缆放线完成 2 个车棚。</p> <p>今日施工: 组件安装、电缆沟地面浇筑、汇流箱接地制作。</p>
其 它 事 项	<p>管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 12 人, 电气施工 12 人</p> <p>机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干</p> <p>明日工作: 组件安装、汇流箱接地线安装、汇流箱电缆槽盒安装</p> <p>其它方面: 无。</p>	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人: 		总 监 理 工 程 师: 

现场照片

组件安装



电缆沟地面浇筑



组件螺丝紧固



组件螺丝紧固力抽查

