



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 12 日 天气: 小雨 星 期: 四 气 温: 26~31℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 机械点检、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 组件铺装完成 2 个车棚, 组件螺栓紧固力抽查, 均达到要求 (14~18N.m) 范围。 6、电缆施工情况: 照明电缆敷设。 7、安全 (危险) 因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、火险。 8、施工危险点: 组件安装、电缆敷设、作业车充电。 9、存在问题: 1) 铺组件所用通行板子栏杆松动, 需及时固定, 以免存在安全隐患。已整改。 2) 场地垃圾应及时清理 10、材料/设备到货情况: 电缆到 14 盘, 计 70000 米。 11、材料/设备检查情况: 电缆随盘有质量合格证, 型号: PV-(WD)YJYJ/H1Z2Z2-K/PV1-F, 规格 1×4mm², 每盘 5000 米, 宁波品恩泰克新能源有限公司, 光伏发电系统用电缆, 包装完好。 12、检查到货电缆, 资料整理		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况 (共 38 个车棚): 组件 23.5 车棚计 10497 块 (共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 2 个车棚。 今日施工: 组件安装、照明电缆敷设。	
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 14 人, 电缆及电气施工 3 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干 明日工作: 组件安装、电缆敷设 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

大众领导到场检查



组件安装



照明电缆敷设



组件螺栓紧固抽查



机械设备点检情况

柴油叉车		日常点检表											记录方式: √ 已点检 0 已修理 × 故障修理																		
序	管理项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	脚踏板表面无油污	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	启动是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	油位是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	方向转动是否灵活	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	升降系统是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	侧倾是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	手柄是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	水箱水位是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	机器运转平稳、无	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	辅助设施是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	喇叭指示是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	升降限位系统是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	外观有无损坏、变形	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	离合操纵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	各仪表是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
异常内容记录		无异常																													
点检人		陈国平																													

14×5000m 直流电缆合格证

