

监 理 日 记 ()

日期: 2021年08月14日 天气: 中雨 星期: 六 气温: 24~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、督促落实班会及防疫工作
- 2、雨大无法施工
- 3、资料整理



施
工
情
况

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
浙江慈农电力 发展有限公司	三区进度完成情况 (共 38 个车棚): 组件 25 车棚计 11109 块 (共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 4 个车棚。 今日施工: 下雨未施工。

其
它
事
项

施工人员投入: 组件安装 14 人, 组件电缆敷设 8 人
机械设备投入: 无
明日工作: 组件安装、电缆敷设
其它方面: 无。

本场监理人员

李本超

记录人: 李本超

总监理工程师:

现场照片