



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 15 日 天气: 雷阵雨 星 期: 旦 气 温: 25~29℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 阴雨天施工, 注意脚下湿滑和用电安全, 加强监护。 机械点检、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 组件铺装完成 2 个车棚, 组件螺栓紧固力抽查, 基本符合厂家要求 (14~18N.m)。 6、电缆施工情况: 组件电缆敷设, 完成 4 个 2*25 车棚。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、火险。 8、施工危险点: 组件安装、电缆敷设、作业车充电。 9、存在问题: 1) 组件电缆穿线一名人员上脚手架未佩戴安全带 2) 场地垃圾应及时清理 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、资料整理		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况 (共 38 个车棚): 组件 27 车棚计 12033 块 (共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 11 个车棚。 今日施工: 组件安装、组件电缆放线。	
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 14 人, 组件电缆敷设 4 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干 明日工作: 组件安装、电缆敷设放线 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

组件电缆穿线敷设



组件安装



组件校正调整



组件螺栓紧固抽查

