


监 理 日 记 ()

日期: 2021年08月16日 天气: 小到中雨转小雨 星期: 二 气温: 24~27℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、督促落实班会及防疫工作</p> <p>2、高温安全施工情况: 无高温作业。</p> <p>3、安全文明施工情况: 阴雨天施工, 上下作业车及脚手架, 时刻注意脚下湿滑和用电安全, 加强监护。 机械点检、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。</p> <p>4、电气施工情况: 无。</p> <p>5、组件安装情况: 组件铺装完成 2 个车棚, 阴雨天气, 随天气间断安装。 组件螺栓紧固力抽查, 基本符合厂家要求 (14~18N.m)。</p> <p>6、电缆施工情况: 组件电缆放线, 完成 9 个 2*25 车棚。</p> <p>7、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、火险。</p> <p>8、施工危险点: 组件安装、电缆敷设、作业车充电。</p> <p>9、存在问题:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 登高车未及时点检</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 场地垃圾应及时清理</p> <p>10、材料/设备到货情况: 组件到货 3 车 3192 件。</p> <p>11、材料/设备检查情况: 组件外包装完好, 抽查组件开箱无破损, 出厂资料齐全。</p> <p>12、资料整理</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区进度完成情况(共 38 个车棚): 组件 29 车棚计 12843 块(共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 20 个车棚。</p> <p>今日施工: 组件安装、组件电缆放线。</p>
其 它 事 项	<p>管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 13 人, 组件电缆敷设 4 人</p> <p>机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干</p> <p>明日工作: 组件安装、电缆敷设放线</p> <p>其它方面: 无。</p>	
本 场 监 理 人 员		
记 录 人:		
		总 监 理 工 程 师:

现场照片

组件电缆穿线敷设



组件安装



组件校正调整



组件螺栓紧固抽查

