



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 21 日 天气: 晴 星期: 六 气温: 26~31℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 机械点检、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 组件余 3 个车棚未装, 组件无货。 6、电缆施工情况: 组件电缆穿管及固定。 7、其它施工情况: 下午组件安装班组检查一区拉筋及钢结构连接螺栓紧固, 检查出钢结构檩托板螺栓有少量未紧固到位或漏紧, 现场检查出的问题已紧固落实到位。 8、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击。 9、施工危险点: 拉筋检查, 电缆穿管。 10、存在问题: 上次下发的联系单所列问题落实进展较慢, 钢结构施工班组未进场整改; 电气施工人员较少, 汇流箱电缆未到货, 汇流箱接地施工停滞, 照明施工停滞。 11、材料/设备到货情况: 无。 12、材料/设备检查情况: 无。 13、资料整理		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况(共 38 个车棚): 组件 35 车棚计 15515 块(共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 33 个车棚。 今日施工: 拉筋检查, 组件电缆引至汇流箱穿管及管线固定, 场地清理。	
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 拉筋检查 10 人(下午开始), 组件电缆穿管 2 人, 场地清扫 1 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台 明日工作: 组件安装, 组件电缆穿管, 场地清扫 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

组件引电缆引下穿管



螺栓检查

