


# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年08月29日 天气: 晴 星期: 日 气温: 25~34℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<p>1、督促落实班会及防疫工作</p> <p>2、高温安全施工情况: 高温作业,按高温作息时间施工,场地防暑降温用品配备齐全。</p> <p>3、安全文明施工情况: 机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。</p> <p>4、电气施工情况: 照明灯具安装。</p> <p>5、钢结构施工情况: 已完工。</p> <p>6、组件安装情况: 已完工。</p> <p>7、电缆施工情况: 汇流箱至逆变器 2*120 直流电缆敷设,组件电缆引下穿管及卡箍固定。</p> <p>8、其它施工情况: 钢结构整改。</p> <p>9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击。</p> <p>10、施工危险点: 照明施工,电缆穿管及固定,直流电缆敷设。</p> <p>11、存在问题:</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 电缆敷设打开的水沟盖板处未做警示标识;</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 场地清理不到位;</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 钢结构整改需提供符合整改要求的整改方案并按方案实施。</p> <p>12、材料/设备到货情况: 2*120 直流电缆到货三盘,共 2548 米。</p> <p>13、材料/设备检查情况: 电缆合格证齐全,包装完好,外观无破损,ZR-YJV22-2*120-0.6/1.0kV,浙江元通线缆制造有限公司,1.0 米电缆实测 0.985 米(标准误差±0.5%)。</p>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>承包单位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	浙江慈农电力有限公司	<p><b>三区进度完成情况:</b> 钢结构已完工,檩条已完工,组件已完工;汇流箱安装已完工;组件电缆施工完成 78%;组件接线完成 10%,照明施工完成 83%,2*120 低压直流电缆敷设完成 6%。</p> <p><b>今日施工:</b> 照明管线安装、电缆线穿管、2*120 低压直流电缆敷设,钢结构问题整改。</p>
<b>其 它 事 项</b>	<p><b>施工人员投入:</b> 照明电缆敷设、组件电缆穿管及固定、2*120 低压直流电缆敷设共 6 人,钢结构整改 6 人</p> <p><b>机械设备投入:</b> 登高作业车 3 台,电缆放线架 1 个</p> <p><b>明日工作:</b> 电缆敷设、照明安装,钢结构问题整改。</p> <p><b>其它方面:</b> 无。</p>	
	本场监理人员	
	记录人: 	总监理工程师:

现场照片

直流电缆敷设



组件穿管及卡箍固定



直流电缆到货



组件管线效果



浙江元通线缆制造有限公司		生产许可	
产品合格证		GB/T12706-2020	
产品名称	电力电缆	产品标准	GB/T19666-2019
型号	ZR-YJV22	额定电压	0.6/1KV
产品规格	2*120	mm <sup>2</sup>	总长度
生产许可证编号(浙)	KK06-001-00177	内	m( 至 m)
生产日期	2021年8月27日	外	m( 至 m)
		检验员	016粒

本产品由中国平安保险公司责任保险 通过ISO9001质量管理体系认证  
 地址：杭州市余杭区崇贤镇高家桥 服务热线：0571-87333752