


# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年08月30日 天气: 晴 星期: 二 气温: 25~36℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<p>1、督促落实班会及防疫工作</p> <p>2、高温安全施工情况: 高温作业, 按高温作息时间施工, 场地防暑降温用品配备齐全。</p> <p>3、安全文明施工情况: 机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。</p> <p>4、电气施工情况: 无。</p> <p>5、钢结构施工情况: 已完工。</p> <p>6、组件安装情况: 已完工。</p> <p>7、电缆施工情况: 10#箱逆变器至汇流箱 2*120 直流电缆敷设完成 4 根, 组件组串电缆插接头制作完成 3 个车棚。</p> <p>8、其它施工情况: 钢结构问题整改。</p> <p>9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击, 触电, 孔洞掉落。</p> <p>10、施工危险点: 电缆敷设, 组件电缆插接头制件。</p> <p>11、存在问题:</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 电缆敷设打开的沟盖处应设安全警示标识, 以防掉落;</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 叉车、登高车使用前未点检, 已整改</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 作业人员登高未系安全带, 已整改。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 一名人员安全帽未佩戴, 已整改</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 场地清理不到位。</p> <p>12、材料/设备到货情况: 无。</p> <p>13、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>14、召开监理例会</p>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>承 包 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	浙江 发展 有限 公司	<p><b>三区进度完成情况:</b> 钢结构安装已完工, 檩条安装已完工, 组件安装已完工; 汇流箱安装已完工; 组件电缆施工完成 78%; 组件接线完成 18%, 照明施工完成 83%, 2*120 低压直流电缆敷设完成 19%。</p> <p><b>今日施工:</b> 10#箱变 2*120 直流电缆敷设, 组件插接头电缆制作, 钢结构整改。</p>
<b>其 它 事 项</b>	<p><b>施工人员投入:</b> 组件电缆插接头制作、2*120 低压直流电缆敷设共 9 人, 钢结构整改 6 人</p> <p><b>机械设备投入:</b> 登高作业车 1 台, 电缆放线架 1 个, 叉车 1 台</p> <p><b>明日工作:</b> 电缆敷设、组件插接头电缆制作, 钢结构整改。</p> <p><b>其它方面:</b> 无。</p>	
<b>本 场 监 理 人 员</b>		
<b>记 录 人:</b>		<b>总 监 理 工 程 师:</b>

现场照片

