




监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 09 月 01 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 25~35℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、检查高温安全施工情况: 高温作业, 按高温作息时间施工, 场地防暑降温用品配备齐全。 3、检查安全文明施工情况: 机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。 4、检查电气施工情况: 无。 5、检查电缆施工情况: 检查 2*120mm² 汇流箱电缆头制作、组串线压接, 压接牢固, 制作工艺基本符合要求。 6、检查其它施工情况: 防撞条粘贴, 组件管线固定、钢结构问题整改。地面二次浇筑修补后的表面应及时和定期(每天不少于 2 次浇水)养护, 钢结构补漆前应清理干净已锈蚀处, 逐步涂刷两遍防锈两遍面漆。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击, 触电。 8、施工危险点: 登高作业, 组串接线。 9、存在问题: (1) 场地未及时清理。 (2) 个别登高作业工人安全带未系 (3) 个别工人安全帽佩戴不正确或未佩戴 (4) 监护不到位 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 钢结构安装已完工, 檩条安装已完工, 组件安装已完工; 汇流箱安装已完工; 组件及汇流箱电缆接线完成 32%; 照明电缆完成 86%, 照明灯具安装 0%; 2*120 低压直流电缆敷设完成 34%, 直流电缆头制作完成 10%。 今日施工: 汇流箱电缆头制作、组串线压接、防撞条粘贴, 组件管线固定、钢结构问题整改	
其 它 事 项	施工人员投入: 电气 13 人, 钢结构 6 人 机械设备投入: 登高作业车 3 台, 叉车 1 台 明日工作: 照明施工、电缆头制作, 汇流箱汇线接线, 钢结构整改。 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

汇流箱接线



组件电缆固定



基础整改



防撞条粘贴

