

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 26 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18-25℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉施工图纸 2、要求施工单位做好疫情防控工作。 3、要求施工方对切开保温层未开孔的,下班前做好防水处理,以免夜间下雨。 4、监理前期报审资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	基座安装 50 个,焊接 130 个(包括昨日 80 个),累计安装 240 个,共 1012 个。 施工人数 5 人,热风焊枪 1 个
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):