

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 29 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 18-29℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作。 2、对施工现场进行安全生产检查,下监理通知单一份(编号:001) 3、夜间施工有工人未佩戴安全帽现场要求佩戴。 4、监理前期报审资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	基座安装 72 个,焊接 72 个,累计安装 484 个,基座共 1012 个,辅助基座 644 个。 施工人数 6 人,管理人员 1 人,热风焊枪 2 个,吸尘器一个
其 它 事 项	晚上加班施工	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):