

监 理 日 志 ()

日期: 2020年5月2日

天气: 多云

星期: 六

气温: 22-29℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、要求施工单位做好疫情防控工作。 2、检查到场支架合格证, 出厂检验报告, 材料开箱检查。 3、检查吊车司机操作证及车辆合格证, 检查吊车周边情况及人员安排, 8点50开始吊装, 10点10分吊装结束, 写安全旁站监理记录表一份。 4、监理资料整理	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	施工人数9人, 管理人员1人, 开孔器一个, 热风焊枪2个, 吸尘器一个, 30T吊车一台。
其它事项	早上5点加班加班施工	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):