

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 3 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 23-31℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视中发现一处基座未满焊，现场要求整改。 2、现场发现有工人未佩戴安全帽，现场要求佩戴。 3、夏季施工屋面温度较高，要求施工单位备好防暑药品。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成，共 1012 个，辅助基座焊接 40 个 支架材料分散。 施工人数 9 人，管理人员 1 人，开孔器一个，热风焊枪 2 个， 吸尘器一个
其 它 事 项	早晚施工	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):