

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 23-33℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、给新进场的工人进行安全交底。 2、屋面施工温度较高, 要求施工单位调整施工时间。 3、要求施工单位对屋面施工垃圾进行清理。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个, 辅助基座焊接 80 个 支架材料分散, 支架安装。 施工人数 11 人, 管理人员 1 人, 热风焊枪 2 个
其 它 事 项	早晚施工	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):