

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23-33℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视中发现一处支架螺丝未紧固, 现场要求整改。 2、现场有工人未佩戴安全帽施工, 现场要求佩戴。 3、要求施工单位下班前对屋面施工垃圾进行清理, 避免夜间大风将垃圾刮到厂区。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个, 辅助基座焊接 80 个 支架材料分散, 支架安装。 施工人数 12 人, 管理人员 1 人, 热风焊枪 2 个
其 它 事 项	早晚施工	
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :